



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

13. Sitzung vom 30. Juni 2025

109 7.5.4 Anlagen
Kreditabrechnungen - GEP-Massnahmen - Los 2 - Hirschengasse -
Refuna

Sachverhalt

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 17. November 2017 wurde dem Verpflichtungskredit von Fr. 250'000 für die GEP-Massnahmen, Los 2, Hirschengasse, Refuna, zugestimmt.

Erwägungen

Die Kreditabrechnung zeigt sich wie folgt:

Verpflichtungskredit	Fr.	250'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	290'583.55
Kreditüberschreitung	Fr.	40'583.55
Bruttoanlagekosten (ohne Vorsteuern)	Fr.	269'808.35
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	269'808.35

Begründung

Gegenüber dem KV mussten mehr Leitungsmeter erneuert werden. Zudem wurden zusätzliche Schieber eingebaut. Die beiden Anpassungen führten zu Mehrkosten von rund Fr. 20'000.

Beschluss

1. Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Kreditabrechnung für die GEP-Massnahmen, Los 2, Hirschengasse, Refuna mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 40'583.55 Kenntnis. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 21. November 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Kreditabrechnung der Finanzkommission Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Bruno Peter, Talrain 135, Unterendingen
- Abteilung Finanzen (mit Kreditabrechnung)
- GV-Akten 21. November 2025
- Akten



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Endingen

GEMEINDERAT ENDINGEN

Vizeammann:

Gemeindeschreiber:



Alessia Stampanoni

Daniel Müller